

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

COCORASTII MISLII

H O T A R A R E

Privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarii de investitii ‘Infrastructura rutiera DC 133 km 0+900- km 2 + 200, comuna Cocorastii Mislii, judetul Prahova, ce face obiectul Contractului de lucrari nr. 2348/18.04.2018 cu perioada aferenta “starii de urgenta” ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract

Avand in vedere :

Referatul de aprobare initiat de primarul comunei Cocorastii Mislii, inregistrat sub nr. 1996/ 31.03.2020 precum si Raportul Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocorastii Mislii nr. 1997/ 31.03.2020 referitor la necesitatea prelungirii termenului de executie a lucrarii de investitii ‘, judetul Prahova, ce face obiectul Contractului de lucrari nr.2348/ 18.04.2018 cu perioada aferenta “starii de urgenta” ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract;

-Notificarea S.C. EURO DRUMROM CONSTRUCT S.R.L. inregistrata la noi sub nr. 1963/30.03.2020 prin care solicita prelungirea termenului de executie al lucrarii ce face obiectul Contractului nr. 2348/ 18.04.2018 cu perioada “starii de urgenta” instituita;

- Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ;

- Dispozitia nr.531/ 14.03.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare in vederea raspandirii infectiei cu coronavirus COVID-19 emisa de Ministerul Afacerilor interne, Departamentul pentru Situatii de urgenta;

- Hotararea Comitetului Judetean pentru situatii de urgenta nr. 14/ 20.03.2020 privind obligativitatea luarii masurilor de asigurare a continuitatii furnizarii tuturor serviciilor de utilitate publica ;**
- Avertizarile transmise de autoritatile publice centrale in legatura cu prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus ;**
- Prevederile art.221 alin.(1) lit.”c” si lit.”e” din legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,**
- H.G.R. nr.28 din 9.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;**
- prevederile din Ghidul solicitantului pe sub-masura 7.2 lansat in cadrul Programului national de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, Infrastructura educationala/sociala;**

In temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit."d" din O.U.G. hnr.57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTIIM MISLII, JUDETUL PRAHOVA

H O T A R A S T E :

ART.1

Se aproba prelungirea termenului de executie a lucrarii de investitii „Infrastructura rutiera DC 133 km 0 + 900- km 2 + 200 ,comuna Cocorastii Mislii, jud.Prahova” ce face obiectul Contractului de lucrari nr. 2348/ 18.04.2020 *cu perioada aferenta „starii de urgenta”* care duce la imposibilitatea respectarii termenului de finalizare a lucrarilor prevazut in contract.

ART. 2

Biroul financiar-contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, modificarea contractului conform prevederilor art.1 facand obiectul unui Act aditional.

ART.3

Primarul comunei Cocorastii Mislii, in calitatea sa de ordonator de credite pentru aceasta lucrare, va urmari ducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,


NIDȘOIU BEGDAN

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL,

ILIE ELENA

NR.....DIN.....*31.03.2020*



REFERAT DE APROBARE

La proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarii de investitii: "Infrastructura rutiera DC 133 KM 0+9 – KM 2+200, Judetul Prahova, ce face obiectul contractului de lucrari nr.2348/18.04.2018 cu perioada aferenta "starii de urgenta" ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract

Având în vedere prevederile:


- notificarii SC EURO DRUMROM inregistrata in registrul de intrare iesire al comunei Cocorastii Mislui sub nr.1963/30.03.2020 prin care solicita prelungirea termenului de executie al lucrarii ce face obiectul contractului nr.2348/18.04.2018 cu perioada "starii de urgenta" instituita;
- decretului Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
- dispozitiei nr.531/14.03.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare in vederea raspandirii infectiei cu coronavirus COVID-19 emisa de Ministrul Afacerilor de Interne, Departamentul pentru Situatii de urgenta;
- hotararii Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr.14/20.03.2020 privind obligativitatea luarii masurilor de asigurare a continuitatii furnizarii tuturor serviciilor de utilitate publica;
- avertizarilor transmise de autoritatile publice centrale in legatura cu prevenirea raspandirii infectiei cu coronavirus;
- art.221 alin.(1) lit.c si lit. e din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G.R nr.28/09.01.2018 privind aprobarea contionutului cadru al documentatiei tehnico - economice aferente institutiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devzului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii;
- din Ghidul solicitantului pe sub-masura 7.2 lansat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Investitiile in creerea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, Infrastructura educationala/sociala;

Fata de prevederile invocate anterior si tinand cont de faptul ca pe perioada aferenta starii de urgenta nu se vor putea efectua lucrari de constructii, acest lucru ducand la imposibilitatea continuarii lucrarilor, fapt pentru care supun spre analiza si aprobarea Consiliului Local al Comunei Cocorastii Mislui proiectul de hotarare aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarii de investitii: "Infrastructura rutiera DC 133 KM 0+9 – KM 2+200, Judetul Prahova, ce face obiectul contractului de lucrari nr.2348/18.04.2018 cu perioada aferenta "starii de urgenta" ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract


aferenta "starii de urgenta" ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract.

PRIMAR,
ING. ALEXANDRU DANIEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a capital 'D' and a capital 'N', with a horizontal line extending from the end of the 'N'.



ROMANIA
Comuna COCORĂȘTII MISLII
Județul PRAHOVA



Primaria Cocorastii Mislii telefon/fax 0244 229030
primariacocorastiimislui@gmail.com



RAPORT ,

Avand in vedere adresa.75/30.03.2020, inregistrata la sediul institutiei noastre cu nr.1963/30.03.2020 inaintata de catre SC EURO DRUMROM CONSTRUCT SRL, prin care ne solicita sistarea lucrarilor si prelungirea termenului contractului nr.2348/18.04.2018 cu aceeasi perioada, pe durata starii de urgenta la obiectivul „INFRASTRUCTURA RUTIERA DC133 KM 0+900-KM 2+200-JUDETUL PRAHOVA “ , ca urmare a instituirii prin Ordonantele Militare de Urgenta, emise in aceasta perioada, a distantarii sociale si a deplasarilor pe cat posibil doar in scopul acoperirii necesitatilor de baza, a celor medicale si de urgenta, supunem spre analiza si aprobare Consiliului local sistarea lucrarilor si prelungirea termenului de executie cu aceeasi perioada a contractului mentionat anterior.

Consilier achizitii publice ,
IORDAN CRISTINA

74

S.C. EURO DRUMROM CONSTRUCT S.R.L.



BUCOV, PLEAȘA NR. 273


TEL. 0723 220 722

C.I.F. RO 30200191 , J29 / 760 / 2012

Cont virament: RO93 BRDE 300SV 9727 8323 000 B.R.D. PLOIEȘTI

NR. 75 / 30.03.2020

*Ionel
secretar
HCL*



Către,

COMUNA COCORĂȘTII MISLII (PRIMĂRIA COCORĂȘTII MISLII)

comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova

Spre știință : diriginte de șantier ing. Ene Valentina

Referitor la : CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
nr. 2348 / 18. 04. 2018 (nr. 107 / 18.04.2018) având ca obiect " **INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ**
DC 133 KM 0+900 - KM 2+200 - JUDEȚUL PRAHOVA "


Datorită **instaurării stării de urgență**, reglementată de art. 93 al Constituției României, dar și de O.U. nr. 1 din 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, **solicităm sistarea lucrărilor pe o perioadă nedeterminată** și prelungirea duratei de execuție conform contractului, egală cu cea de întrerupere a lucrărilor.

Vă mulțumim,

Cu stimă,

S.C. EURO DRUMROM CONSTRUCT S.R.L.,

Pelin Daniel Mihai



ROMANIA

JUD.PRAHOVA

COMUNA COCORASTII MISLII

NR. 1998 DIN 31.03.2020

A V I Z

=====

Subsemnata, Ilie Elena, secretar general al comunei Cocorastii Mislii, jud. Prahova, luana in analiza proiectul de hotarare privind "aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarii de investitii 'Infrastructura rutiera DC 133 km 0+900- km 2 + 200, comuna Cocorastii Mislii, judetul Prahova, ce face obiectul Contractului de lucrari nr. 2348/18.04.2018 cu perioada aferenta "starii de urgenta" ducand la imposibilitatea respectarii termenului din contract, si avand in vedere : Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei ,Dispozitia nr.531/ 14.03.2020 privind stabilirea unor masuri suplimentare in vederea raspandirii infectiei cu coronavirus COVID-19 emisa de Ministerul Afacerilor interne, Departamentul pentru Situatii de urgenta, Hotararea Comitetului Judetean pentru situatii de urgenta nr. 14/ 20.03.2020 privind obligativitatea luarii masurilor de asigurare a continuitatii furnizarii tuturor serviciilor de utilitate publica , coroborat cu prevederile art.221 alin.(1) lit."c" si lit."e" din Legea nr.98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile H.G.R. nr.28 din 9.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, acord „aviz favorabil „ proiectului de hotarare.

SECRETAR GENERAL,

ILIE ELENA

